

Об утверждении сетевого графика по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана":

1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию и развитию акционерного общества "Назарбаев Университет" (далее - график).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.

3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р "Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане".

Премьер - Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 1 сентября 2010 года № 123-р

Сетевой график

по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"

№ п/п	Мероприятия и этапы реализации	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1. Подготовительные мероприятия для открытия Университета				
1.	Обеспечение приема абитуриентов подготовительной школы для	Информация в КПМ	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию)	Сентябрь 2010 года
	Разработка и утверждение стратегий создания научных центров: а) Международного			

2.	междисциплинарного инструментального центра; б) Центра науки о жизни; в) Центра энергетических исследований	Приказ АО "НУ"	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию)	Ноябрь 2010 года
2. Подготовительные мероприятия для начала строительства второй очереди				
3.	Передача в доверительное управление в пользу АО "НУ" 1-ой очереди научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"	Договор между АО "Astana Knowledge city" и АО "Назарбаев Университет"	АО "Astana Knowledge city", АО "Назарбаев Университет"	Август - декабрь 2010 года
4.	Внесение изменений в финансово-экономическое обоснование на строительство первой очереди АО "Назарбаев Университет" в части перераспределения средств в рамках бюджетной программы 066 "Целевые трансферты на развитие бюджета города Астаны на увеличение уставного капитала АО "Astana Knowledge city" со строительства на выкуп земельных участков"	Протокольное решение республиканской бюджетной комиссии	АО "Astana Knowledge city", МОН, МФ (по согласованию)	Август 2010 года
5.	Мероприятия по отводу земельного участка в пользу АО "НУ" для целей проектирования и строительства объектов второй очереди	Постановление акимата г. Астаны на проектирование строительства	АО "Назарбаев Университет", акимат г. Астана (по согласованию)	Август - сентябрь 2010 года
6.	Мероприятия по изъятию земельных участков частных собственников для строительства объектов второй очереди "Назарбаев Университет"	Решение акимата г. Астаны о предоставлении земельного участка	АО "Astana Knowledge city", акимат г. Астаны (по согласованию), АО "Назарбаев Университет" (по согласованию)	IV квартал 2010 года - I квартал 2011 года
7.	Разработка нового генерального плана второй очереди строительства с учетом перспективного расширения	Информация в КПМ	АО "Назарбаев Университет", акимат г. Астаны, АО "Astana Knowledge city" (по согласованию), подрядчик	III квартал 2010 года
8.	Разработка ТЭО	ТЭО проекта "Назарбаев Университет"	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию)	III квартал 2010 года
9.	Разработка ФЭО	ФЭО проекта "Назарбаев Университет"	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию)	IV квартал 2010 года

10.	Утверждение Градостроительным советом генерального плана второй очереди строительства	Протокол положительного заключения Градостроительного совета г. Астана по второй очереди строительства	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), акимат г. Астаны, проектировщик	Сентябрь - октябрь 2010 года
11.	Разработка рабочего проекта второй очереди строительства	Информация в КПМ	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), проектировщик	Февраль 2011 года
12.	Проведение государственной экспертизы рабочего проекта второй очереди строительства	Заключение государственной экспертизы	АДСЖКХ, АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), акимат г. Астаны, проектировщик	Март 2011 года
13.	Утверждение Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства рабочего проекта второй очереди (сводное заключение)	Приказ АДСЖКХ об утверждении рабочего проекта второй очереди	АДСЖКХ, АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), проектировщик	Апрель 2011 года
14.	Определение подрядчика строительства в установленном порядке	Заключение конкурсной комиссии Заключение контракта/договора	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию)	Апрель 2011 года
15.	Обеспечение начала строительных работ	Информация в КПМ	АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), подрядчик, проектировщик	Апрель 2011 года

Примечание: **расшифровка** **аббревиатур:**

КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
АО "НУ" - акционерное общество "Назарбаев Университет"
АО "Astana Knowledge city" - акционерное общество "Astana Knowledge city"